

Gemeinde Schleitheim

Sanierung Kirchengeläut

Vor kurzem hat der Gemeinderat über die Auftragsvergabe der Sanierung des Kirchengeläutes in berichtet. Darauf hat die Firma Rüetschi in Aarau, die den Auftrag für die Sanierung erhalten hat, die Planung der Massnahmen angepackt und den Zeitplan für die Ausführungen vorgelegt.

Das Umsetzen der Massnahmen hat zur Folge, dass das Kirchengeläut ab Ostern bis in den August verstummt und da die Steuerung ebenfalls ausgewechselt wird, fällt auch die Kirchturmuhre aus.

Das aus dem Jahre 1901 stammende Geläut muss in sämtlichen Bestandteilen einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.

Ab dem 22. April 2019 beginnt die Demontagephase und soll fünf Wochen dauern.

Die Demontage der Antriebe und der Glocken ist die erste Massnahme, die ausgeführt wird. Die Glocken bleiben im Kirchturm, da an den Glocken, ausser die Montage neuer Klöppel, keine Sanierungsmassnahmen geplant sind.

Darauf folgt die Demontage des Glockenstuhls, der zu Zwecken einer gründlichen Behandlung für einen neuen Korrosionsschutz in alle Einzelteile zerlegt werden muss. Dies geschieht wie auch die Überprüfung der Lager, Antriebe und Joche, in der Werkstatt. Für diese Phase sind ebenfalls fünf Wochen geplant.

Die Montagephase soll Ende Juli beginnen und der Abschluss der ganzen Sanierung ist auf den 26. August 2019 terminiert.

Hoffen wir, dass der vorgesehene Terminplan so umgesetzt werden kann und die Gemeinde sich auf das neue Geläut, das weicher erklingen soll, freuen kann.

Zu gegebener Zeit wollen wir Sie mit den neuesten Informationen zu diesem Projekt auf dem Laufenden halten.

Gemeinderat Schleitheim